

**Задание на этап № 4**

Наименование работ: На ВЛ-0,4 кВ, условно находящейся под напряжением, произвести замену ввода 0,4 кВ в здание выполненного проводом А-16 на СИП-4 2х16 с линейной арматурой фирмы «Нилед» (анкерный зажим DN-123, ответительный зажим CD-71 и P-645) от опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ Дача от КТП 10/0,4 кВ -100 Дача. Оформить наряд-допуск, подготовить рабочее место, допустить бригаду для замены ввода с установкой раскрепляющего устройства на опоре № 6, выполнить (условно) оценку состояния отдельностоящих деревянной (опора №6) и железобетонной опоры (опора №3) с выполнением необходимых инструментальных замеров, убрать рабочее место и оформить полное окончание работ.

Место проведения работ: **Учебно-тренировочный полигон ЧОУ «УЦ Энергетик»**

Наименование электрооборудования: **ВЛ-0,4 кВ Дача опора № 6 от КТП 10/0,4 кВ -100 Дача**

Предприятие \_\_\_\_\_

Команда № \_\_\_\_\_

Жалобы на здоровье отсутствуют, готовность к выполнению работы подтверждена. Бригада проинструктирована и допущена к выполнению работ на этапе:

№	Состав команды	Фамилия И.О.	Группа по электробезопасности	Предоставляемые права по безопасному ведению работ	Подписи
1	Мастер		V	Выдающий наряд	
2	Член бригады		IV	Допускающий Производитель работ	
3	Член бригады		III	Член бригады	
4	Диспетчер РЭС		V	Выдача разрешения на подготовку рабочего места и допуск	

Нормативное количество баллов	Нормативное время на этап
200	100 мин

Старший судья этапа: \_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.)

Судья этапа: \_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.)

Судья этапа: \_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.)

С заданием ознакомлен:

Руководитель работ \_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.)

Дата \_\_\_\_\_

Время \_\_\_\_\_